



Comune di
San Vincenzo La Costa

Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497

Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it

PI: 00395370786

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N° 492

DEL 02/11/2021

Lavori di adeguamento sismico municipio sede COC ai sensi dell'OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 Comma 1 punto b. - CUP: D85B17000030002

Approvazione:

OGGETTO: **Certificato Ultimazione Lavori;**
Stato Finale Dei Lavori (quarto e ultimo);
Relazione Sul Conto finale, Relazione integrativa e finale sullo stato;
Certificato di Collaudo Statico;
Certificazione economie – Q.E. definitivo;

L'anno Duemilaventuno, il giorno 02 del mese novembre;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 24/04/2021, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2021/2023;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 - annualità 2021;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 40 del 06/05/2021 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 –Art.169 D.lgs. 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti".

Premesso che:

- In data 27/06/2017 la Regione Calabria - Dipartimento 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - Settore 5 Lavori Pubblici ha pubblicato la "Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico (OCDPC 344 del 09/05/2016 - art. 2 Comma 1 punto b);
- Il Comune di San Vincenzo La Costa (CS) ha partecipato alla manifestazione di interesse al fine della realizzazione dei lavori per l'adeguamento sismico del municipio sede COC in conformità a quanto previsto OCDPC 344 del 09.05.2016;
- Con Decreto D.G. n. 8262 del 25/07/2018, avente ad oggetto: «OCDPC N. 344 del 09.05.2016 - Art. 2, Comma 1, Punto B). "Manifestazione di Interesse per la Concessione di Contributi Finalizzati alla Esecuzione di Interventi di Adeguamento Sismico O, Eventualmente, di Demolizione e Ricostruzione degli Edifici di Interesse Strategico" - Approvazione Graduatorie Definitive di Priorità degli Interventi da Ammettere a Contributo», sono state approvate le 5 (cinque) graduatorie di priorità di seguito elencate, relative alla "Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli Edifici di Interesse Strategico"
- Con Decreto D.G. n. 9736/2018 è stato approvato lo schema di convenzione regolante il finanziamento;
- Con il citato Decreto D.G. n. 8262 del 25/07/2018, risulta inserito l'Ente "Comune Di San Vincenzo La Costa" per la realizzazione dell'intervento di *Adeguamento Sismico Edificio Municipale Sede C.O.C. -Municipio*, Via Municipio N. 1 per l'importo complessivo pari ad euro 400.000,00;
- Con Delibera Di Giunta N° 83 del 14.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico municipio sede COC del Comune di San Vincenzo La Costa;

- Con determina n. 342 del 20/08/2019, si è stabilito di procedere all'espletamento della procedura di gara sul MEPA con le modalità di cui all'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- Con determina n. 479 del 19/11/2019, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di Adeguamento Sismico Municipio Sede COC all'Impresa Mirabelli per l'importo di € 254.370,76 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.439,76 - importo contrattuale pari ad € 261.810,52 oltre Iva (10%) pari ad € 26.181,05, per un importo complessivo comprensivo di Iva pari ad € 287.991,57;
- Con determina n. 90 del 19/02/2020, sono stati aggiudicati i **Servizi Professionali di D.L. e CSE per i Lavori di adeguamento sismico municipio sede COC** all'RTP Ing. Francesco Gaudio (capogruppo/mandatario) con sede in Rende, Via Verdi n. 144 – 87036 Rende (CS), con un punteggio di 64,00/100, che ha offerto un ribasso del 2,00 % corrispondente ad un importo di euro 21.702,35 oltre cassa previdenziale pari ad € 868,09 ed Iva pari ad € 4.965,50 per un importo complessivo di € 27.535,94;
- Con determina n. 169 del 29/04/2020 è stato affidato all'Ing. Paolo Marraffa, con sede in via Mosca 21, Commenda-Rende (CS) P.I. 01256580786, il **servizio tecnico relativo al collaudo statico per i Lavori di adeguamento sismico municipio sede COC**, per un importo complessivo di € 7.834,84 (€ 6.175,00 Onorario + € 247,00 oneri previdenziali 4% + € 1.412,84 Iva 22%);

Visto

- il contratto di Appalto Rep. N. 01 del 07/05/2020 registrato in data 27/05/2020 – Serie 1T – N° 6104, con il quale sono stati appaltati i lavori in oggetto alla ditta Mirabelli Mariano S.R.L., con sede in Via Strada Provinciale 234 n° 22 – 87040 Castiglione Cosentino (CS) - P.IVA: 03612510788, per un importo complessivo di € 261.810,52 (duecentosessantunomilattocentodiecimila/52), comprensivo di € 7.439,76 per Oneri di sicurezza, oltre € 26.181,05 di IVA (10%), secondo le aliquote di legge, per l'importo complessivo di € 287.991,57;
- il verbale del 09/03/2020 è avvenuta la consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- la sospensione dei lavori del 10/03/2020 **“recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”**;
- il verbale di ripresa lavori del 13/05/2020;

Considerato che:

- l'Impresa Mirabelli Mariano S.r.l., con sede in Castiglione Cosentino (CS) Via Strada Provinciale 234 N° 22 – 87040 Castiglione Cosentino (CS) - P.IVA: 03612510788, con nota presentata in data 15/05/2020 prot. 1295, ha richiesto la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione del Responsabile del Settore n° 221 del 04/06/2020 è stata approvata e contestualmente liquidata, in favore dell' **Impresa Mirabelli Mariano S.r.l., con sede in Castiglione Cosentino (CS) Via Strada Provinciale 234 N° 22 – 87040 Castiglione Cosentino (CS) - P.IVA: 03612510788**, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (Rep.01/20) di € 52.362,10 oltre Iva 10%, per un importo complessivo di € 57.598,31, giusta fattura n°15/FE del 27.05.2020 di € 57.598,31 comprensiva di Iva al 10%;
- il DD.LL, Ing. Francesco Gaudio, in data 20/07/2020 con nota prot. 1935, ha trasmesso il primo Stato di Avanzamento dei Lavori “I° SAL” per i lavori eseguiti dalla ditta, **Impresa Mirabelli Mariano S.r.l.**, con sede in Castiglione Cosentino (CS) Via Strada Provinciale 234 N° 22 – 87040 Castiglione Cosentino (CS) - P.IVA: 03612510788, a tutto il 13/07/2020 per un importo di € 63.923,06 oltre Iva;
- con determinazione del Responsabile del Settore n° 311 del 28/07/2020 **è stato approvato:**
 - il 1° certificato di pagamento del 1° S.A.L. dei lavori in oggetto, per le somme di seguito riportate (al netto del recupero anticipazione e ritenuta infortuni di € 13.104,239):

-a) 1° S.A.L.	€ 50.818,00
-b) Per IVA 10% SUL 1° S.A.L	€ 5.081,80
<hr/>	
Totale Generale.....	€ 55.899,80
 - e **contestualmente liquidata**, in favore dell'Impresa Mirabelli Mariano S.r.l., con sede in Castiglione Cosentino (CS) Via Strada Provinciale 234 N° 22 – 87040 Castiglione Cosentino (CS) - P.IVA: 03612510788, la fattura n. 21 /FE del 27/07/2020 di € 12.030,00 (€ 10.936,36 + € 1.093,64) comprensiva di Iva al 10%, a **titolo di acconto al I° S.A.L.**, precisando che, la restante somma di € 43.869,80 (€ 55.899,80 - € 12.030,00) quale saldo del I° Sal, sarà liquidata ad avvenuta erogazione della seconda anticipazione da parte della Regione Calabria, giusto finanziamento approvato nell'ambito dei fondi FSC 2014/2020 – Accordi Inter istituzionali – Patti per il Sud Patto Per Lo Sviluppo Della Regione Calabria;
- con determinazione del Responsabile del Settore n° 63 del 23/02/2021 è stato approvato il 2° certificato di pagamento del II° S.A.L. dei lavori in oggetto, per le somme di seguito riportate al netto del recupero anticipazione e ritenuta infortuni di € 13.159,22 (S.A.L. complessivo € 64.191,33):

-a) 1° S.A.L.	€ 51.032,00
-b) Per IVA 10% SUL 1° S.A.L	€ 5.103,20
<hr/>	
Totale Generale.....	€ 56.135,20
- con determinazione del Responsabile del Settore n° 63 del 23/02/2021 è stato altresì disposto di liquidare la somma complessiva di € 100.005,00 (€ 56.135,20 II Sal+ € 43.869,80 I Sal) quale saldo del I° e II° Sal, ad avvenuta erogazione della seconda anticipazione da parte della Regione Calabria, giusto finanziamento approvato nell'ambito dei fondi FSC 2014/2020 – Accordi Interistituzionali – Patti per il Sud PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA;

- con determinazione del Responsabile del Settore n° 124 del 25/03/2021 è stato approvato il 3° certificato di pagamento del III° S.A.L. dei lavori in oggetto, per le somme di seguito riportate (al netto del recupero anticipazione e ritenuta infortuni di € 23.906,76):

-a) 1° S.A.L. € 92.712,00

-b) Per IVA 10% SUL 1° S.A.L € 9.271,20

Totale Generale..... € 101.983,20

- con determinazione del Responsabile del Settore n° 236 del 25/05/2021 è stata approvata una “perizia variante suppletiva in corso d’opera” dei lavori in oggetto, contenuta nell’ambito del 10% dell’importo di contratto, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) ed in conformità all’Art. 4 (Varianti – oneri – imprevisti e voce Spese Ammissibili) della Convenzione stipulata con la Regione Calabria, per complessivi € 13.184,38 (€ 11.985,80 + € 1.198,58 Iva 10%) contenuti nell’abito della voce Imprevisti de Q.E rimodulato a seguito dell’appalto e che ha determinano il seguente nuovo Q.E.:

LAVORI		
<i>a corpo</i>		0,00
a.1 - A MISURA		254.370,76
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		7.439,76
a.03 oneri Covid		11.985,80
IMPORTO TOTALE LAVORI		273.796,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
<i>1-Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compreso)</i>	0,00	
<i>2a-indagini geognostiche(compreso oneri sicurezza 3%)</i>	2.567,00	
<i>2b-rilievi ed accertamenti</i>	0,00	
<i>2c- Iva su indagini geognostiche e rilievi iva su (2a+2b)</i>	564,74	
<i>3-Allacciamenti ai pubblici servizi</i>	0,00	
<i>4-impvisti (max 5% IMPORTO LAVORI)</i>	0,00	
<i>5-acquisizione aree o immobili- spese notarili</i>	0,00	
<i>6 occupazione di aree</i>	0,00	
<i>7- Art.113 D.lgs 50/2016 (incentivo MAX 2%)</i>	5.475,93	
8- Spese tecniche		
<i>8 a) redazione relazione geologica</i>	4.314,23	
<i>8 b) progetto di fattibilità economica</i>	0,00	
<i>8 c) progettazione definitiva</i>	17.871,26	
<i>8 d) progettazione esecutiva+ CSP</i>	12.254,33	
<i>8 e) direzione lavori, misura e contabilità e sic.</i>	21.702,35	
<i>8 f) Ufficio direzione lavori</i>	0,00	
<i>8 g) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	0,00	
IMPORTO GLOBALE SPESE TECNICHE {	58.327,94	
<i>8b+8c+8d+8e+8f+8g+13a+13b)</i>		
<i>8 h) contributo previdenziale 4%</i>	2.245,71	
<i>8 i) IVA su spese tecniche al 22%</i>	12.845,44	
9) direttore operativo archeologo (verifica+esecuzione)	0,00	
10) Spese di gara		
<i>10 a) Contributo ANAC</i>	250,00	
<i>10 b) pubblicità</i>	3.000,00	
<i>11 c) altre spese</i>	0,00	
12) Spese di funzionamento struttura commissariale	0,00	
13) Spese tecniche di collaudo		
<i>13 a) collaudo statico</i>	6.500,00	
<i>13 b) collaudo tecnico amministrativo</i>	0,00	
<i>13 c) contributo previdenziale 4% (su collaudi 13a+13b)</i>	260,00	
<i>13 d) IVA al 22% (su collaudi 13a+13b+13c+archeologo)</i>	1.487,20	
14) IVA SUI LAVORI 10%	27.379,63	
Totale somma a disposizione dell'amministrazione	118.718,32	118.718,32
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		392.514,64
Economie di Gara	400.000,00	7.485,36

- la Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale “Registro di decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n.6183 del 14/06/2021, ha disposto la liquidazione della seconda quota sull’importo finanziato per i “Lavori di adeguamento sismico edificio municipale sede C.O.C”, giusto impegno 5236/2021 – OCDPC 344/2016;
- con Determinazione del responsabile del settore n. 294 del 24/06/2021 è stato liquidato, il 3° certificato di pagamento del III° S.A.L. dei lavori in oggetto, per le somme di seguito riportate (al netto del recupero anticipazione e ritenuta infortuni di € 23.906,76):

-a) 1° S.A.L.	€ 92.712,00
-b) Per IVA 10% SUL 1° S.A.L	€ 9.271,20
<i>Totale Generale.....</i>	€ 101.983,20

in favore dell’**Impresa Mirabelli Mariano S.r.l., con sede in Castiglione Cosentino (CS) Via Strada Provinciale 234 N° 22 – 87040 Castiglione Cosentino (CS) - P.IVA: 03612510788**, giusta fattura n. 8 /FE del 19/02/2021 di € 101.983,20 (€ 92.712,00 + € 9.271,20) comprensiva di Iva al 10%, a saldo del III° S.A.L.;

Dato Atto che:

- il DD.LL, Ing. Francesco Gaudio, in data 01/07/2021 con nota prot. 1920, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - quarto ultimo e Finale Stato di avanzamento lavori dal quale si evince che il credito vantato dalla ditta esecutrice, Impresa Mirabelli Mariano S.r.l., ammonta ad € 26.872,22 oltre Iva;
 - Certificato di Ultimazione lavori (avvenuta il 13/04/2021);
 - La relazione sul Conto Finale;
 - La Relazione integrativa e finale sullo stato di consistenza delle opere migliorative e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Il Collaudatore, Ing. Paolo Marraffa, a mezzo pec in data 23/09/2021 ha trasmesso il **Certificato di Collaudo Statico relativo all’adeguamento sismico edificio comunale sede COC** – Pratica 7819/2021 N° Fascicolo 8873/2018 – Istanza SISMI.CA n. 17720/21 Num. Prot. 350440/2021 del 05/08/2021 di Attestazione avvenuto deposito Certificato di Collaudo Statico;

Ritenuto

- pertanto, la correttezza e la regolarità del procedimento, dover procedere all’approvazione dei suddetti atti;

ACQUISITI:

- i pareri attestanti la regolarità tecnica e la copertura finanziaria del presente provvedimento, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

VISTE:

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 01/03/2013;
- il Piano Triennale 2021/2023 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 25/03/2021
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;

ACCERTATO

- ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI

- gli art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed art. 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

RITENUTO

- che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D.Lgs. n°267/2000;

DI DARE ATTO:

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

- che ai sensi dell'art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell'art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
- che per il presente provvedimento è richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di lavori servizi e forniture;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;

VISTO

il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare il Certificato Ultimazione dei Lavori del 13/04/2021 trasmesso dalla DD.LL.;
- Di approvare, lo Stato Finale Dei Lavori (quarto e ultimo) eseguiti dall'**Impresa Mirabelli Mariano S.r.l., con sede in Castiglione Cosentino (CS) Via Strada Provinciale 234 N° 22 – 87040 Castiglione Cosentino (CS) - P.IVA: 03612510788**, a tutto il 13/04/2021, trasmesso dal DD.LL. Ing. Francesco Gaudio, per le somme di seguito riportate:

-a) Stato finale (di cui € 7.439,76 Oneri sic.) escluso IVA.....	€ 273.796,32
a dedurre acconti già corrisposti:	
-b) Anticipazione di.....	€ 52.362,10
-c) I° Certificato di Pagamento del 13/07/2020.....	€ 50.818,00
-d) II° Certificato di Pagamento del 15/10/2020.....	€ 51.032,00
-d) III° Certificato di Pagamento del 03/12/2020.....	€ 92.712,00
Totale somme liquidate	€ 246.924,10
-e) Credito netto dell'Impresa (€ 273.796,32 - € 246.924,10)	€ 26.872,22

- Di approvare la Relazione Sul Conto finale, la Relazione integrativa e finale sullo stato di consistenza delle opere migliorative e il Certificato di Regolare Esecuzione, presentato dal DD.LL.;
- Di dare atto, che il credito da corrispondere alla ditta *Impresa Mirabelli Mariano S.r.l., con sede in Castiglione Cosentino (CS) Via Strada Provinciale 234 N° 22 – 87040 Castiglione Cosentino (CS) - P.IVA: 03612510788* è pari ad € 26.872,22 oltre Iva10% pari ad € 2.687,22, per un totale complessivo di € 29.559,44;
- Di approvare il **Certificato di Collaudo Statico relativo all'adeguamento sismico edificio comunale sede COC – Pratica 7819/2021 N° Fascicolo 8873/2018 – Istanza SISMI.CA n. 17720/21 Num. Prot. 350440/2021 del 05/08/2021** di Attestazione avvenuto deposito Certificato di Collaudo Statico, trasmesso dal Collaudatore Ing. Paolo Marraffa;
- Di dare atto che pertanto l'ammontare complessivo di progetto ammonta da **€ 390.265,36** per come di seguito distinto:

Somme liquidate pari ad € 319.859,21(1-6)

1. € 246.924,10 - per Lavori;
2. € 24.692,41 - per Iva 10% sui Lavori (1);
3. € 7.019,36 per Indagini e Studio Geologico (€ 6.881,73 oltre oneri previdenziali per € 137,63);
4. € 31.330,61- compensi tecnici per progettazione Def., Esec e Csp;
5. € 6.892,73 –Iva sui compensi tecnici per prog. (4);
6. € 3.000,00 (Spese x commissioni di gara-pubblicità);

Somme da liquidare pari ad € 70.406,15 (1.a-6.a)

- 1.a € 26.872,22 – Saldo Lavori;
 - 2.a € 2.687,22 – Iva su saldo lavori (1.a);
 - 3.a € 22.570,44 – per compensi tecnici DD.LL e Cse, compreso oneri previdenziali;
 - 4.a € 4.965,50 – per Iva su c.t. DD.LL e Cse (3.a)
 - 5.a € 6.422,00 – per compensi tecnici Collaudo, compreso oneri previdenziali;
 - 6.a € 1.412,84 – per Iva 22% su c.t. Collaudo (5.a)
 - 7.a € 5.475,93 – per Incentivo Rup;
- Di dare atto che, pertanto, l'**economia** complessiva sul finanziamento, di cui al D.G. n. 8262 del 25/07/2018 per la realizzazione dell'intervento di *Adeguamento Sismico Edificio Municipale Sede C.O.C. -Municipio*, di euro

400.000,00 è pari ad € 9.734,64 (€ 400.000,00 - € 390.265,36) e che pertanto, il quadro economico definitivo è il seguente:

<i>a corpo</i>		0,00
<i>a.1 - A MISURA</i>		254.370,76
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		7.439,76
a.03 oneri Covid		11.985,80
IMPORTO TOTALE LAVORI		273.796,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
<i>1-Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compreso)</i>	0,00	
<i>2a-indagini geognostiche</i>	2.567,00	
<i>2b-rilievi ed accertamenti</i>	0,00	
<i>2c-iva su indagini geognostiche e rilievi iva su (2a+2b)</i>	0,00	
<i>3-Allacciamenti ai pubblici servizi</i>	0,00	
<i>4-imprevisti (max 5% IMPORTO LAVORI)</i>	0,00	
<i>5-acquisizione aree o immobili- spese notarili</i>	0,00	
<i>6 occupazione di aree</i>	0,00	
<i>7- Art.113 D.lgs 50/2016 (incentivo MAX 2%)</i>	5.475,93	
8- Spese tecniche		
<i>8 a) redazione relazione geologica</i>	4.314,73	
<i>8 b) progetto di fattibilità economica</i>	0,00	
<i>8 c) progettazione definitiva</i>	17.871,26	
<i>8 d) progettazione esecutiva+ CSP</i>	12.254,33	
<i>8 e) direzione lavori, misura e contabilità e sic.</i>	21.702,35	
<i>8 f) Contibuto previdenziale 2% su Indagini e redazione geologica</i>	137,63	
<i>8 g) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	0,00	
IMPORTO GLOBALE SPESE TECNICHE (58.002,94	
8b+8c+8d+8e+8f+8g+13a+13b)		
<i>8 h) contributo previdenziale 4%</i>	2.073,110	
<i>8 i) IVA su spese tecniche al 22%</i>	11.858,23	
9) direttore operativo archeologo (verifica+esecuzione)	0,00	
10) Spese di gara		
<i>10 a) Contributo ANAC</i>	0,00	
<i>10 b) pubblicità</i>	3.000,00	
<i>11 c) altre spese</i>	0,00	
12) Spese di funzionamento struttura commissariale	0,00	
13) Spese tecniche di collaudo		
<i>13 a) collaudo statico</i>	6.175,00	
<i>13 b) collaudo tecnico amministrativo</i>	0,00	
<i>13 c) contributo previdenziale 4% (su collaudi 13a+13b)</i>	247,00	
<i>13 d) IVA al 22% (su collaudi 13a+13b+13c+archeologo)</i>	1.412,84	
14) IVA SUI LAVORI 10%	27.379,63	
Totale somma a disposizione dell'amministrazione	116.469,04	116.469,04
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		390.265,36
Economie di Gara	400.000,00	9.734,64

- **Di confermare** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giancarlo Saullo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
- **Di Dare Atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta ulteriori riflessi economici sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare **ATTO** che è stato **ACCERTATO** ai sensi dell'art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **Di Dare Atto** che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
- **Di dare Atto**, che alla spesa in oggetto si farà fronte con il finanziamento approvato dalla Regione Calabria nell'ambito dei fondi FSC 2014/2020 – Accordi Interistituzionali – Patti per il Sud **PATTO PER LO SVILUPPO**

DELLA REGIONE CALABRIA ed imputata sull'U.E.B.118-2010101 Cap Peg 2629, fondi a residuo, del Bilancio Esercizio Finanziario 2021;

- **Di Dare Atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- **Di Trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del visto di regolarità contabile;
 - per conoscenza alla Giunta Comunale;
 - all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Settore
f.to (Geom. Giancarlo Saullo)	f.to (Geom. Giancarlo Saullo)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 02/11/2021

Il Responsabile del settore tecnico

f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 02/11/2021

Il Responsabile del settore finanziario


f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
400.000,00		70.406,15	2629	2020/21

Data 02/11/2021



Il Responsabile del settore finanziario


f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 e 184, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi

Data, 02/11/2021



Il Responsabile delle pubblicazioni

f.to Sig. Vincenzo Magnifico